

Mölndalsån, verksamhetsplan, lägesrapport 2007-08-31

Mölndal

Muddringsarbeten och vegetationsrensning är nästan klara. Vissa mindre sträckor som muddras från pråm återstår i september. Kostnaden är hittills ca 7 Mkr. (Kf har anslagit 25 Mkr)

Stensjöns dämme skall repareras. Geoteknisk undersökning är klar och projektering pågår.

I investeringsbudgeten har också anslagits 25 Mkr för invallningar av Ågatan m.fl. samt nya dagvattenledningar, pumpstationer mm. Arbetet beräknas utföras under 2008.

Göteborg

Muddring och rensning pågår i samma omfattning som i Mölndal, sammanlagt ca 25 000 m³. Dämnet vid slussen kommer att byggas om.

Mölnlycke

Muddring har skett vid Hulebäckens utlopp vid gymnasiet samt i mindre omfattning vid kulturhuset och uppströms bron vid P-huset. Jordprover har tagits. Massorna (ca 100 m³) har tagits om hand vid anläggningsavdelningen i Solsten.

Rensning av träd och buskar har i huvudsak skett utmed ån vid gymnasiet.

Kostnaden har blivit ca 130 kkr.

På sträckan mellan Säterileden och Mölndalsvägen planeras att byggas en enkel arbetsväg/gångväg utmed ån under september så att Skogssällskapet därefter kan utföra viss röjning av träd och buskar i första hand på norra sidan av ån.

Kostnaden beräknas till ca 300 kkr.

Röjning på sista sträckan i det kommunala naturreservatet är av mindre omfattning och ännu osäker. Särskilt beslut eller dispens kan eventuellt behövas här.

Mölnlycke fabriker (Wallenstam)

Under våren och sommaren har utrednings- och projekteringsarbeten pågått för att med olika åtgärder förhindra att ån fler gånger rinner genom fabriken. De två å-kulvertarna under fabriken är rensade från onödiga hinder av olika slag, vilket förbättrar kapaciteten.

Under september kommer entreprenör att utses för att utföra åtgärder för att kunna leda de högsta högvattenflödena ut på Långenäsvägen istället för genom fabriken. Samtidigt lägger kommunen om vatten- och avloppsledningar, för att kunna ta bort den avloppsledning från Alhagen, som idag går under fabriken.

Kostnaden beräknas till ca Mkr, varav kommunens andel är ca Mkr fördelat på skattekollektivet respektive VA-kollektivet.

Landvetter

Ett mycket stort träd föll över och i ån under sommaren, vilket orsakade stor uppdämning vid de hus som drabbades i december. Detta krävde en stor akutsats av anläggningsavdelningen, vilket kostade ca 50 kkr.

Skogssällskapet har just nu startat ett röjnings- och rensningsarbete på sträckan mellan Backa avloppspumpstation vid Magasinsvägen och Gröen. Detta beräknas vara klart under september och kosta ca 200 kkr.

En terrängsvacka kan förhoppningsvis bli aktuell att göra för att underlätta högvattenflödet på 2-3 sträckor på land utmed ån. Uppskattad kostnad ca 200 kkr.

Snåkered - Härryda

Skrivelse med begäran om träd- och buskröjning har gått ut till ca 25 fastigheter, där eventuella uppdämningar kan orsaka problem för transformatorstationer och avloppspumpstationer. Kommunen har ingen mark som berörs här.

Hindås

Kommunens anläggningsavdelning har anlagt en skyddsvall på ett ställe till en kostnad på 23 kkr.

Sträckan närmast Nedsjöns dämme ägs och rensas på träd och sly av Mölndals kvarnby. Arbetet pågår.

Övrigt

Den tillåtna regleringen av Nedsjöarna är 2,85 meter. Avsikten är nu att inför hösten och vintern hålla nere nivåerna betydligt mer än tidigare år för att öka marginalerna att kunna hålla kvar mer vatten vid långvariga regnperioder. Situationen kompliceras dock i höst av att samtidigt måste tappningen begränsas p.g.a. pågående muddringsarbeten i Mölndal och Göteborg samt förestående arbeten vid Mölnlycke fabriker.

Samråd

Ett omfattande samrådsarbete har skett med länsstyrelsen, skogsstyrelsen, kraftverk, fiske- och miljövårdsorganisationer samt övriga berörda inom vår och andra berörda kommuner.

Konferens 23 oktober

Alla intresserade inbjudes till denna konferens i Mölnlycke för att diskutera framtida åtgärder, bl.a. regleringsfrågor, samt att bilda ett vattenråd för Mölndalsån.

Sammanfattning

Ett imponerande snabbt och omfattande arbete pågår i Mölndal och Göteborg. Inom Härryda kommun är åtgärderna av mindre omfattning, men kräver ändå ett stort antal samråd av skilda slag. Kostnaderna för Härryda kommun beräknas i år till sammanlagt ca 1 Mkr. Därtill kommer arbetena vid Mölnlycke fabriker, där skattekollektivet får stå för Mkr (gatuupprustning) och VA-kollektivet ca Mkr. När ett vattenråd för Mölndalsån har bildats är det förhoppningsvis lättare att diskutera ytterligare åtgärder, som anses viktiga de närmaste åren. Detta kan gälla såväl ytterligare rensnings- och grävningsarbeten, likväl som att inventera och främja områden, som är särskilt viktiga för t.ex. miljö, fiske eller friluftslivsaktiviteter.

Samhällsbyggnad

Lars Rohdin
Projektledare